LIBRETTO DELL'IMPIANTO ELETTRICO

Impianto Demo

Via Demo 12, 06073 Corciano, PG · Nome2 Cognome2

Impianto seguito da **Elettricista Demo** · tel. 366 202 5885 · evovolt-demo@evosistemi.com

La scheda

Tipo	Civile
Fornitura	Monofase · 6 kW · POD IT001E12345678
Quadri	Quadro generale (ingresso): 2 differenziali · Quadro garage (garage): 1 differenziali
Impianto di terra	12,4 Ω il 06/11/2026 · conforme
Apparecchi	Moduli fotovoltaici ×14 6 kWp · Inverter fotovoltaico 6 kW · Wallbox 7.4 kW · Videocitofono o citofono
Note	Impianto rifatto nel 2024.

Dichiarazioni di conformità

NUMERO	DATA	OGGETTO	TIPO	STATO
DC-2026-001	07/11/2026	Impianto elettrico · Impianto Demo: Sostituzione del differenziale	Manutenzione straordinaria	Emessa

Piano di manutenzione

VERIFICA	QUANDO	NORMA	PROSSIMA
Prova dei differenziali (tasto T)	apr, ott	CEI 64-8: prova semestrale con il tasto T, strumentale quando serve	01/04/2027
Controllo impianto fotovoltaico	apr	CEI 82-25: controllo annuale di inverter, stringhe, connettori, quadri e produzione	01/04/2027
Pulizia dei moduli	apr	CEI 82-25	01/04/2027
Controllo wallbox	mag	Annuale: differenziale dedicato, connettore, cavo e protezioni	01/05/2027

Interventi fatti

06/11/2026 · Sostituzione del differenziale · Nome1 Cognome1

Sostituito l'interruttore differenziale del circuito prese della cucina, che scattava con il forno. Verificata la continuità dei conduttori di protezione e misurata la resistenza di terra. Tutto è risultato conforme.

Materiali: 1 pz Interruttore differenziale 2P 25 A 30 mA tipo A (Marca Demo MD-25A), 6 m Cavo N07V-K 2,5 mmq (Marca Demo)

Misure: continuità 0,30 Ω · terra 12,4 Ω · isolamento 250 MΩ · 1 differenziale ok · conforme · esito: conforme