ELETTRICISTA DEMO

Elettricista Demo
Via Demo 1 - 06073 Corciano (PG)
Tel. 366 202 5885 · evovolt-demo@evosistemi.com
P.IVA 01234567890

VERBALE DELLE MISURE

Intervento del 06/11/2026 · misure del 06/11/2026

COMMITTENTE

Nome2 Cognome2
Via Demo 12 Corciano

IMPIANTO

Impianto Demo
Via Demo 12, 06073 Corciano, PG
Civile · Monofase · 6 kW · POD IT001E12345678

LAVORO

Sostituzione del differenziale: Sostituito l'interruttore differenziale del circuito prese della cucina, che scattava con il forno. Verificata la continuità dei conduttori di protezione e misurata la resistenza di terra. Tutto è risultato conforme.

MISURE

GRANDEZZA	VALORE	ESITO
Continuità dei conduttori di protezione ed equipotenziali	0,30 Ω · prese cucina, quadro	Conforme
Resistenza dell'impianto di terra	12,4 Ω · metodo: voltamperometrico	Conforme
Resistenza di isolamento	250 MΩ a 500 V	Conforme
Differenziale prese cucina (tipo A)	In 25 A · Idn 30 mA · tempo di intervento 22 ms · corrente di intervento 21 mA	Conforme
Tensione	231 V	

STRUMENTO USATO

Tester impianti Demo, matricola 001, taratura 03/2026

ESITO COMPLESSIVO

Conforme

Riferimenti: CEI 64-8 (verifiche iniziali e periodiche), DPR 462/01 (impianto di terra). I valori sono quelli letti sugli strumenti indicati; il giudizio di conformità è dell'impresa che firma.

L'IMPRESA · RESPONSABILE TECNICO NOME1 COGNOME1

Elettricista Demo · Nome1 Cognome1

PER PRESA VISIONE, IL COMMITTENTE